



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

## SECRETARÍA GENERAL

### RESOLUCIÓN N° 0508 -R-2016

Huancayo, 26 MAY 2016

#### EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

Visto el Oficio N° 0385-2016-OGPLAN, presentado por el Jefe de la Oficina General de Planificación, mediante el cual solicita la aprobación mediante Resolución Rectoral el Tablero de Seguimiento del Procedimiento de Proyectos de Inversión Pública 2016 y Plan de Cierre de Proyectos de Inversión Pública 2016.

#### CONSIDERANDO:

**Que**, la Ley N° 30220, Ley Universitaria tiene como objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades; promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias.

**Que**, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria, dispone el diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio educativo que brindan universidades públicas;

**Que**, con Decreto Supremo N° 004-2016-MINEDU, Establecen asignación de recursos como mecanismo para el mejoramiento de la gestión institucional de las universidades públicas y establecen criterios, requisitos y condiciones para su implementación, el cual tiene como objeto establecer la asignación de recursos como mecanismo para mejoramiento institucional de las universidades públicas, denominado "Compromisos de gestión para la Calidad de la educación Universitaria", así como los criterios, requisitos y condiciones para su otorgamiento así mismo se emite la "Guía metodológica para la implementación del mecanismo de asignación de recursos para el mejoramiento de la gestión institucional de las universidades públicas".

**Que**, el artículo 22 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, autoriza en el marco de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria al Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2016 a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las universidades públicas seleccionadas conforme a los criterios y requisitos que serán aprobados por el Ministerio de Educación, mediante Decreto Supremo, y previa suscripción de convenios.

**Que**, el Objetivo General de la Política de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior Universitaria, aprobada por el Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, es "garantizar que todos los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo universitario e calidad, que ofrezca una formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de un desempeño profesional competente y, en la incorporación de valores ciudadanos que permiten una reflexión académica del país, a través de la investigación".

**Que**, el Convenio N° 139-2016-MINEDU "Convenio Específico entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional del Centro del Perú" de fecha 24 de mayo del 2016, establece como objeto de contribuir a mejorar el desempeño de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perú mediante la asistencia técnica y transferencia de recursos por el cumplimiento de los compromisos de gestión establecidos en la "Guía Metodológica", aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2016-MINEDU.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

## SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN N° 0508-R-2016

**Que**, la Guía Metodológica para la Implementación del mecanismo de asignación de recursos para el mejoramiento de la gestión institucional de las universidades públicas, señala en su capítulo I De los Compromisos de gestión, que estos se han distribuidos en 04 tramos, teniendo cada tramo un número de compromisos que abarca una o más actividades que debe cumplir la universidad pública hasta la fecha de cierre de tramo.

**Que**, para el cumplimiento de compromisos de la **Actividad T2.3: Mejorar el proceso de seguimiento de las fases del ciclo de los proyectos**, del tramo 2, se requiere aprobar mediante resolución rectoral los Tableros de seguimiento de todos los Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse el año 2016 y el Plan de Cierre de Proyectos de Inversión Pública 2016.

De conformidad a las atribuciones conferidas por los dispositivos legales;

### RESUELVE:

- 1° **APROBAR**, el Tablero de Seguimiento del Procedimiento de todos los Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse el año 2016.
- 2° **APROBAR**, el Plan de Cierre de Proyectos de Inversión Pública 2016.
- 3° **ENCARGAR** a la Oficina General de Planificación como coordinador responsable, del monitoreo y seguimiento del tablero.
- 4° **ENCARGAR** a la Dirección General de Administración a través de las Oficinas Generales, Oficinas y Unidades correspondientes el cumplimiento de la presente resolución y la ejecución de las actividades programadas en el tablero de todos los Proyectos de Inversión Pública a ejecutarse el año 2016 y el Plan de Cierre de Proyectos de Inversión Pública 2016.

Regístrese, comuníquese y ejecútese.



HUGO RÓSULO LOZANO NÚÑEZ  
SECRETARIO GENERAL




MISÉS VÁSQUEZ CAICEDO AYRAS  
RECTOR

C. es: Ministerio de Educación, Rectorado, Vice Rectorado de Investigación, Vice Rectorado Académico, Dirección General de Administración, Oficina General de Contaduría y Administración Financiera, Oficina General de Planificación, Oficina General de Obras e Infraestructura, General de Abastecimiento y S.G., Oficina de Adquisiciones y A., Oficina de Servicios Generales, Oficina de Presupuesto (4), Archivo (3)/keqt.


PIP 78696\_CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA FAC. ARQUITECTURA, ING. CIVIL, ELECTRICA, MINAS, MECANICA.

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesor	Comienzo	Fin	Costo2016	Responsable Dirección	Responsable Persona	Estado
1		1	Universidad Nacional del Centro del Perú	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 3,303,333.00			Tarea futura
2		1.1	PIP 78696_CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA FAC. ARQUITECTURA, ING. CIVIL, ELECTRICA, MINAS, MECANICA, METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP - HUANCAYO	1 día		lun 2/05/16	lun 2/05/16	S/. 0.00			Tarea futura
3		1.2	Fac. Ing. Mecánica	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 1,024,629.40			Tarea futura
4		1.2.1	EQUIPAMIENTO	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 1,005,549.40			Tarea futura
5		1.2.1.1	Item 1: Equipo para Pruebas de Bombas Centrífugas Paralelo - Serie	173 días		lun 2/05/16	mié 28/12/16	S/. 279,140.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y Electronica	Decano	Tarea futura
31		1.2.1.2	Item 2: Sistema de Turbina Pelton circuito Cerrado	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 68,540.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y Electronica	Decano	Tarea futura
57		1.2.1.3	Item 3: Unidad de Estudio de Compresor Alternativo y Rotativo	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 191,698.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y Electronica	Decano	Tarea futura
83		1.2.1.4	Item 4: Banco de Prueba de Motor de Combustión Interna	174 días		lun 2/05/16	jue 29/12/16	S/. 287,220.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y Electronica	Decano	Tarea futura
109		1.2.1.5	Item 5: Analizador de Gases de Combustión Computarizada	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 73,960.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y Electronica	Decano	Tarea futura
155		1.2.1.6	Item 6: Analizador de ORSAT	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 18,990.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y Electronica	Decano	Tarea futura
161		1.2.1.7	Item 7: Durómetro Universal	174 días		lun 2/05/16	jue 29/12/16	S/. 35,580.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y Electronica	Decano	Tarea futura
187		1.2.1.8	Item 8: Máquina de Ensayo de Impacto CHARPY	174 días		lun 2/05/16	jue 29/12/16	S/. 33,370.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
213		1.2.1.9	Item 9: Horno de Tratamiento Térmico	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 17,051.40	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
239		1.2.2	IMPLEMENTACION	157 días		lun 2/05/16	mar 6/12/16	S/. 19,080.00			Tarea futura
266		1.5	Fac. Ing. Civil	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 326,459.00			Tarea futura
267		1.3.1	EQUIPAMIENTO	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 313,889.00			Tarea futura
268		1.3.1.1	Item 1: Laboratorio de Ingeniería	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 93,654.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
294		1.3.1.2	Item 2: Laboratorio de Pavimentos	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 98,020.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
320		1.3.1.3	Item 3: Laboratorio de Suelos	154 días		lun 2/05/16	jue 1/12/16	S/. 122,215.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
346		1.3.2	IMPLEMENTACION	165 días		lun 2/05/16	vie 16/12/16	S/. 12,570.00			Tarea futura
373		1.4	Fac. Ing. Eléctrica y Electronica	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 1,038,423.00			Tarea futura
374		1.4.1	EQUIPAMIENTO	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 1,008,863.00			Tarea futura
375		1.4.1.1	Item 1: Laboratorio Maquinas Electricas	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 267,540.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
401		1.4.1.2	Item 2: Laboratorio Electrica y Mediciones Electricas	174 días		lun 2/05/16	jue 29/12/16	S/. 75,000.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
427		1.4.1.3	Item 3: Laboratorio de Electronica	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 238,696.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
453		1.4.1.4	Item 4: Laboratorio de Ensayos de Alta Tension	174 días		lun 2/05/16	jue 29/12/16	S/. 427,627.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
479		1.4.2	IMPLEMENTACION	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 29,560.00			Tarea futura
506		1.5	Fac. Ing. Minas	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 270,802.00			Tarea futura
507		1.5.1	EQUIPAMIENTO	159 días		lun 2/05/16	jue 8/12/16	S/. 255,652.00			Tarea futura
508		1.5.1.1	Item 1: Laboratorio de Topografia	143 días		lun 2/05/16	mié 16/11/16	S/. 147,500.00	Decanato Fac. Ing. Minas	Decano	Tarea futura
534		1.5.1.2	Item 2: Módulo de Mecánica de Rocas	159 días		lun 2/05/16	jue 8/12/16	S/. 75,000.00	Decanato Fac. Ing. Minas	Decano	Tarea futura
560		1.5.1.3	Item 3: Laboratorio de Seguridad, Ventilación y Medio Ambiente	138 días		lun 2/05/16	mié 9/11/16	S/. 33,152.00	Decanato Fac. Ing. Minas	Decano	Tarea futura
586		1.5.2	IMPLEMENTACION	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 15,150.00			Tarea futura
613		1.6	Fac. Ing. Sistemas	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 100,827.16			Tarea futura
614		1.6.1	EQUIPAMIENTO	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 89,237.16			Tarea futura
615		1.6.1.1	Item 1: Laboratorio de Ingeniería de Sistemas	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 89,237.16	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
641		1.6.2	IMPLEMENTACION	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 11,590.00			Tarea futura
668		1.7	Fac. Ing. Metalurgia y de Materiales	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 349,892.44			Tarea futura
669		1.7.1	EQUIPAMIENTO	143 días		lun 2/05/16	mié 16/11/16	S/. 343,102.44			Tarea futura
670		1.7.1.1	Item 1: Laboratorio de Procesamiento de Minerales	143 días		lun 2/05/16	mié 16/11/16	S/. 343,102.44	Decanato Fac. Ing. Electrica y El	Decano	Tarea futura
696		1.7.2	IMPLEMENTACION	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 6,790.00			Tarea futura
723		1.8	Fac. Arquitectura	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 192,300.00			Tarea futura
724		1.8.1	EQUIPAMIENTO	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 173,400.00			Tarea futura
725		1.8.1.1	Item 1: Laboratorio de Ensayo de Concreto y Materiales de Construcción	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 173,400.00	Decanato Fac. Ing. Electrica y Electronica	Decano	Tarea futura
751		1.8.2	IMPLEMENTACION	175 días		lun 2/05/16	vie 30/12/16	S/. 18,900.00			Tarea futura



PIP 87566\_CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO

Id	Descripción Partida	Duración	Número7	Inicio	Fin	Holgura	Predecesoras
1	<b>CONSTRUCCION IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS</b>	<b>928.25 días 0</b>		<b>lun 13/01/14</b>	<b>vie 29/07/16</b>	<b>0 días</b>	
2	inicio de obra	0 días 0		vie 10/01/14	vie 10/01/14	0 días	
3	<b>CERCO PERIMETRICO</b>	<b>506 días 0</b>		<b>vie 10/01/14</b>	<b>dom 31/05/15</b>	<b>0 días</b>	
41	<b>ESTRUCTURAS</b>	<b>972 días 0</b>		<b>lun 13/01/14</b>	<b>dom 11/09/16</b>	<b>0 días</b>	
100	<b>ARQUITECTURA</b>	<b>873.25 días 0</b>		<b>mar 11/03/14</b>	<b>dom 31/07/16</b>	<b>0 días</b>	
161	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	<b>928.13 días 0</b>		<b>jue 16/01/14</b>	<b>dom 31/07/16</b>	<b>0 días</b>	
245	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>513.13 días 0</b>		<b>dom 1/03/15</b>	<b>lun 25/07/16</b>	<b>0 días</b>	
358	<b>PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	<b>724 días 0</b>		<b>jue 22/05/14</b>	<b>sáb 14/05/16</b>	<b>0 días</b>	
400	<b>EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION</b>	<b>751 días 0</b>		<b>vie 4/07/14</b>	<b>sáb 23/07/16</b>	<b>0 días</b>	
401	<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>113 días 0</b>		<b>vie 1/04/16</b>	<b>vie 22/07/16</b>	<b>57.13 días</b>	
402	LABORATORIO DE HISTOERIA NATURAL	55 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	819.13 días	
403	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	55 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	57.88 días	
404	LABORATORIO DE BROMATOLOGIA	55 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	57.88 días	
405	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	55 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	57.88 días	
406	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA	55 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	57.88 días	
407	LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA, INORGANICA, SUELO, AGUA	55 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	57.88 días	
408	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	55 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	57.88 días	
409	LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	55 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	57.88 días	
410	LABORATORIO DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	56 días 0		vie 1/04/16	jue 26/05/16	819.13 días	
411	<b>IMPLEMENTACION</b>	<b>71.25 días 0</b>		<b>jue 19/05/16</b>	<b>vie 29/07/16</b>	<b>0 días</b>	
412	LABORATORIO DE HISTOERIA NATURAL	10 días 0		vie 27/05/16	lun 6/06/16	820.13 días	410FC-1 día
413	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	6 días 0		mar 7/06/16	lun 13/06/16	886.13 días	412FF
414	LABORATORIO DE BROMATOLOGIA Y GESTION DE CALIDAD DE AMBIENTES	7.13 días 0		mar 14/06/16	lun 20/06/16	887 días	413
415	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	7.13 días 0		dom 19/06/16	sáb 25/06/16	898 días	414FF
416	LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA	7 días 0		dom 26/06/16	sáb 2/07/16	905.13 días	415FF
417	LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA, INORGANICA, SUELO, H2O PLANTA	7 días 0		dom 3/07/16	sáb 9/07/16	912.13 días	416FF
418	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	6 días 0		lun 11/07/16	sáb 16/07/16	913.13 días	417
419	LABORATORIO DE PARASITOLOGIA	6 días 0		lun 18/07/16	sáb 23/07/16	59.25 días	418FF
420	LABORATORIO DE SISTEMA DE GEOGRAFICA I	5 días 0		jue 21/07/16	lun 25/07/16	930.13 días	419FF
421	<b>CAPACITACIONES</b>	<b>4.13 días 0</b>		<b>vie 22/07/16</b>	<b>lun 25/07/16</b>	<b>0.13 días</b>	
422	CAPACITACION	10 días 0		vie 15/07/16	dom 24/07/16	0 días	420
423	FIN DE OBRA	1 día 0		lun 25/07/16	lun 25/07/16	0 días	422
424	<b>Ejecución contractual Etapa Final</b>	<b>325 días 0</b>		<b>lun 13/01/14</b>	<b>jue 4/12/14</b>	<b>0 días</b>	
425	Ampliacion de Obra	90 días 0		lun 13/01/14	dom 13/04/14	<b>603.13 días</b>	
426	Etapa de Recepcion de Obra	180 días 0		dom 13/04/14	vie 10/10/14	<b>603.13 días</b>	425
427	Observaciones de Obra	20 días 0		vie 10/10/14	jue 30/10/14	603.13 días	426
428	Conformidad de Entrega de Obra	10 días 0		jue 30/10/14	dom 9/11/14	<b>603.13 días</b>	427
429	Liquidaciones de Obra	20 días 0		dom 9/11/14	sáb 29/11/14	603.13 días	428
430	Devengado	5 días 0		sáb 29/11/14	jue 4/12/14	603.13 días	429



PIP 91003\_INSTALACIÓN DEL AUDITORIO DE LA UNCP - EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN

Id	Mod de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo	Dirección Responsable
1		1	PIP 91003_INSTALACION DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU	464 días?	mié 4/03/15	lun 26/12/16		S/. 4,259,566.50	
2		1.1	Ejecución contractual de Obra - LP	464 días	mié 4/03/15	lun 26/12/16		S/. 0.00	
3		1.1.1	Firma de contrato para ejecución de obra	0 días	sáb 2/05/15	sáb 2/05/15		S/. 0.00	
4		1.1.2	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	360 días	lun 4/05/15	mar 27/09/16		S/. 0.00	
183		1.1.3	002 - ARQUITECTURA	398 días	vie 6/03/15	mar 27/09/16		S/. 0.00	
283		1.1.4	003 - INSTALACIONES SANITARIAS	247 días	vie 17/04/15	jue 7/04/16		S/. 0.00	
364		1.1.5	004 - INSTALACIONES ELECTRICAS	400 días	mié 4/03/15	mar 27/09/16		S/. 0.00	
498		1.1.6	Fin de contratación de ejecución de obra	105 días	lun 4/05/15	mié 30/09/15		S/. 0.00	
499		1.1.7	Ejecución contractual Etapa Final	224 días	mié 17/02/16	lun 26/12/16		S/. 0.00	
500		1.1.7.1	Contrato firmado	11 días	mié 17/02/16	mié 2/03/16	3CC+200	S/. 0.00	OBRA
501		1.1.7.2	Generacion de orden de compra	5 días	jue 3/03/16	mié 9/03/16	500	S/. 0.00	OBRA
502		1.1.7.3	Servicio Desarrollado - Fin de Obra	61 días	mié 9/03/16	lun 9/05/16	501	S/. 0.00	Area Usuaría
503		1.1.7.4	Ampliacion de Obra	90 días	mar 10/05/16	lun 12/09/16	502	S/. 0.00	
504		1.1.7.5	Etapa de Recepcion de Obra	20 días	mar 13/09/16	lun 10/10/16	503	S/. 0.00	Area Usuaría
505		1.1.7.6	Observaciones de Obra	20 días	mar 11/10/16	lun 7/11/16	504	S/. 0.00	
506		1.1.7.7	Conformidad de Entrega de Obra	10 días	mar 8/11/16	lun 21/11/16	505	S/. 0.00	
507		1.1.7.8	Liquidaciones de Obra	20 días	mar 22/11/16	lun 19/12/16	506	S/. 0.00	OGA
508		1.1.7.9	Devengado	5 días	mar 20/12/16	lun 26/12/16	507	S/. 0.00	
509		1.2	Gestión de Pagos de Obras y Equipamiento	422 días?	lun 4/05/15	jue 22/12/16		S/. 4,259,566.50	
510		1.2.1	Pago Obra 1 - 2015	31 días	lun 18/05/15	mar 30/06/15		S/. 629,869.00	
515		1.2.2	Pago Obra 2 - 2015	31 días	lun 15/06/15	jue 30/07/15		S/. 259,422.00	
520		1.2.3	Pago Obra 3 - 2015	31 días	jue 16/07/15	lun 31/08/15		S/. 324,525.00	
525		1.2.4	Pago Obra 4 - 2015	31 días	mié 19/08/15	mié 30/09/15		S/. 219,625.00	
530		1.2.5	Pago Obra 5 - 2015	31 días	jue 17/09/15	vie 30/10/15		S/. 429,637.00	
535		1.2.6	Pago Obra 6 - 2015	31 días	mar 17/11/15	jue 31/12/15		S/. 377,641.00	
540		1.2.7	Pago Obra 7 - 2015	31 días	lun 18/01/16	lun 29/02/16		S/. 157,638.00	
545		1.2.8	Pago Obra 8 - 2016	31 días	jue 18/02/16	jue 31/03/16		S/. 121,139.22	
550		1.2.9	Pago Obra 9 - 2016	31 días	vie 18/03/16	vie 29/04/16		S/. 32,120.01	
555		1.2.10	Pago Obra 10 - 2016	31 días	mar 19/04/16	mar 31/05/16		S/. 43,560.52	
560		1.2.11	Pago Obra 11 - 2016	31 días	vie 18/03/16	vie 29/04/16		S/. 91,540.00	
565		1.2.12	Pago Obra 12 - 2016	31 días	mar 19/04/16	mar 31/05/16		S/. 0.00	
570		1.2.13	Pago Equipamiento e Implementación 1 - 2016	31 días	vie 29/04/16	vie 10/06/16		S/. 426,570.00	
575		1.2.14	Pago Equipamiento e Implementación 2 - 2016	298 días?	lun 4/05/15	vie 1/07/16		S/. 857,920.00	
581		1.2.15	Pago Obra 1 AMPLIACION - 2016	31 días	lun 4/07/16	lun 15/08/16		S/. 121,139.22	
586		1.2.16	Pago Obra 2 AMPLIACION - 2016	31 días	mar 16/08/16	mar 27/09/16		S/. 32,120.01	
591		1.2.17	Pago Obra 3 AMPLIACION - 2016	31 días	mié 28/09/16	mié 9/11/16		S/. 43,560.52	
596		1.2.18	Pago Obra 4 AMPLIACION - 2016	31 días	jue 10/11/16	jue 22/12/16		S/. 91,540.00	
601		1.2.19	Pago Obra 5 AMPLIACION - 2016	31 días	jue 10/11/16	jue 22/12/16		S/. 0.00	


  
 JEFE TURNO  
 Mg. Ketty Eddy Quispe Torre  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEACION

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP-EL MANTARO

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesor	Comienzo	Fin	Costo2016	Responsable Dirección	Responsable Persona
1		1	Universidad Nacional del Centro del Perú	166 días?		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 5,184,754.02		
2		1.1	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICAS Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - EL MANTARO	1 día		vie 13/05/16	vie 13/05/16	S/. 0.00		
3		1.2	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 5,156,610.02		
4		1.2.1	FACULTAD DE AGRONOMIA	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 1,785,535.82		
5		1.2.1.1	Item 1: Laboratorio De Biotecnología	163 días		vie 13/05/16	mar 27/12/16	S/. 556,725.50	Decanato Fac. Enfermería	Decano
31		1.2.1.2	Item 2: Laboratorio de Sanidad Animal	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 93,614.56	Decanato Fac. Enfermería	Decano
57		1.2.1.3	Item 3: Laboratorio de Suelos y Fertilizantes	163 días		vie 13/05/16	mar 27/12/16	S/. 580,424.51	Decanato Fac. Enfermería	Decano
83		1.2.1.4	Item 4: Laboratorio de Semillas	163 días		vie 13/05/16	mar 27/12/16	S/. 283,027.32	Decanato Fac. Enfermería	Decano
109		1.2.1.5	Item 5: Laboratorio de Botanica y Fisiología Vegetal	163 días		vie 13/05/16	mar 27/12/16	S/. 271,743.93	Decanato Fac. Enfermería	Decano
135		1.2.2	FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 1,339,375.12		
136		1.2.2.1	Item 1: Laboratorio De Alimentos Funcionales	147 días		vie 13/05/16	lun 5/12/16	S/. 1,192,410.74		
162		1.2.2.2	Item 2: Laboratorio De Procesos Tecnológicos	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 146,964.38		
188		1.2.3	FACULTAD CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 492,833.54		
189		1.2.3.1	Item 1: Laboratorio De Calidad Ambiental	163 días		vie 13/05/16	mar 27/12/16	S/. 407,229.64		
215		1.2.3.2	Item 2: Laboratorio De Sistema de Información Geografica	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 37,180.00		
241		1.2.3.3	Item 3: Laboratorio de Dendrocronología	163 días		vie 13/05/16	mar 27/12/16	S/. 48,423.90		
267		1.2.4	FACULTAD DE ZOOTECNIA	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 1,538,865.54		
268		1.2.4.1	Item 1: Laboratorio De Bioquimica	163 días		vie 13/05/16	mar 27/12/16	S/. 685,079.82		
294		1.2.4.2	Item 2: Laboratorio De Desarrollo de Alimentos Balanceados	166 días		vie 13/05/16	vie 30/12/16	S/. 510,325.61		
320		1.2.4.3	Item 3: Laboratorio De Fibras y Curtiembre De Pielas	163 días		vie 13/05/16	mar 27/12/16	S/. 343,460.11		
346		1.3	IMPLEMENTACION	1 día?		vie 13/05/16	vie 13/05/16	S/. 28,144.00		
347		1.3.1	Laboratorios de Agronomía	1 día?		vie 13/05/16	vie 13/05/16	S/. 9,050.50		
348		1.3.2	Laboratorios de Industrias Alimentarias	1 día?		vie 13/05/16	vie 13/05/16	S/. 10,292.50		
349		1.3.3	Laboratorios Ciencias Forestales y del Ambiente	1 día?		vie 13/05/16	vie 13/05/16	S/. 3,258.00		
350		1.3.4	Laboratorios de Zootecnia	1 día?		vie 13/05/16	vie 13/05/16	S/. 5,543.00		



*Mg. Ketty Edy Quispe Torre*  
**Mg. Ketty Edy Quispe Torre**  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN

PIP 265605\_MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNCP HUANCA

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesor	Comienzo	Fin	Costo2016	Responsable Dirección	Responsable Persona
1		1	Universidad Nacional del Centro del Perú	255 días		lun 4/01/16	vie 23/12/16	S/. 3,615,856.00		
2		1.1	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNCP	1 día		lun 4/01/16	lun 4/01/16	S/. 0.00		
3		1.2	Item 1: Laboratorio de Sistemas de potencia con Sistema Scada	167 días		jue 5/05/16	vie 23/12/16	S/. 1,585,514.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	Decano
29		1.3	Item 2: Módulo de Máquinas Eléctricas (Complemento)	220 días		lun 4/01/16	vie 4/11/16	S/. 486,445.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	El Decano
55		1.4	Item 3: Módulo Educativo de Automatización y Aplicaciones	167 días		jue 5/05/16	vie 23/12/16	S/. 142,650.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	Decano
81		1.5	Item 4: Laboratorio de Energías Renovables Computarizado	220 días		lun 4/01/16	vie 4/11/16	S/. 547,000.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	El Decano
107		1.6	Item 5: Módulo de Electrónica de Potencia	167 días		jue 5/05/16	vie 23/12/16	S/. 197,572.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	El Decano
133		1.7	Item 6: Módulo de Electrónica y Electrónica en Insertables de 4 mm	167 días		jue 5/05/16	vie 23/12/16	S/. 94,075.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	Decano
159		1.8	Item 7: Módulo de Máquinas Eléctricas Estáticas - Transformadores.	220 días		lun 4/01/16	vie 4/11/16	S/. 185,000.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	Decano
185		1.9	Item 8: Módulo de Máquinas Eléctricas Rotativas.	220 días		lun 4/01/16	vie 4/11/16	S/. 377,600.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	El Decano
211		1.10	Item 9: Módulo de Medición y Control.	167 días		jue 5/05/16	vie 23/12/16	S/. 0.00	Decanato Fac. Ing. Eléctrica y Electrónica	El Decano



*Mg. Ketty Edy Quispe Torre*  
**Mg. Ketty Edy Quispe Torre**  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN

PIP 61874\_CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACIÓN E INNO...

Id	Módulo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo	Dirección Responsable	Nombre Responsable
1	1		<b>PIP_61874: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACION E INNOVACION DE LA FAIA DE LA UNCP - EL MANTARO</b>	<b>467 días</b>	<b>vie 1/01/16</b>	<b>mar 17/10/17</b>		<b>S/. 6,937,239.76</b>		
2	1.1		Inicio de programación de Componente de Infraestructura	0 días	vie 1/01/16	vie 1/01/16		S/. 0.00		
3	1.2		<b>Elaboración y aprobación de Expediente Técnico</b>	<b>117 días</b>	<b>lun 4/01/16</b>	<b>mar 14/06/16</b>		<b>S/. 72,600.00</b>		
4	1.2.1		<b>Aprobación de Expediente Técnico</b>	<b>66 días</b>	<b>lun 4/01/16</b>	<b>lun 4/04/16</b>		<b>S/. 72,600.00</b>		
5	1.2.1.1		Evaluación por la Comisión de Evaluación de la UN CENTRO	10 días	lun 4/01/16	vie 15/01/16		S/. 0.00	Oficina de Obras	Arquitecto Nicolas V
6	1.2.1.2		Levantamiento de observaciones (consultor)	20 días	lun 18/01/16	vie 12/02/16	5	S/. 0.00	Consultor	
7	1.2.1.3		Revisión y aprobación de levantamiento de observaciones por la comisión	8 días	lun 15/02/16	mié 24/02/16	6	S/. 0.00	Revisión por la comisión (doscentos)	
8	1.2.1.4		Informe de Aprobación del Estudio Definitivo	8 días	jue 25/02/16	lun 7/03/16	7	S/. 0.00	Oficina de Obras	Arquitecto Nicolas V
9	1.2.1.5		Conformidad Emitida área especializada	5 días	mar 8/03/16	lun 14/03/16	8	S/. 0.00	Oficina de Obras	Arquitecto Nicolas V
10	1.2.1.6		Conformidad Emitida área usuaria	5 días	mar 15/03/16	lun 21/03/16	9	S/. 0.00	FAIA	
11	1.2.1.7		Pago Devengado	10 días	mar 22/03/16	lun 4/04/16	10	S/. 72,600.00		
12	1.2.2		<b>Registro de Variaciones en la Fase de Inversión</b>	<b>71 días</b>	<b>mar 8/03/16</b>	<b>mar 14/06/16</b>		<b>S/. 0.00</b>		
13	1.2.2.1		Elaboración del Informe de Consistencia (F15) por la oficina de obras de la UN CENTRO	8 días	mar 8/03/16	jue 17/03/16	8	S/. 0.00	Oficina de Obras/OPI MINEDU	Arquitecto Nicolas Vergara
14	1.2.2.2		Elaboración del Informe de Sustento de Variaciones (F16) por la oficina de obras de la UN CENTRO	8 días	mar 8/03/16	jue 17/03/16	8;13CC	S/. 0.00	Oficina de Obras/OPI MINEDU	Arquitecto Nicolas Vergara
15	1.2.2.3		Remisión de Formatos SNIP F15 y F16 a MINEDU	30 días	vie 18/03/16	jue 28/04/16	14	S/. 0.00	Oficina de Obras	Arquitecto Nicolas V
16	1.2.2.4		Evaluación del Informe del F15 y F16	30 días	vie 29/04/16	jue 9/06/16	15	S/. 0.00	PLANEAMIENTO UNCP	ARTURO ALVARADO
17	1.2.2.5		Registro el F15 y F16	1 día	vie 10/06/16	vie 10/06/16	16	S/. 0.00	PLANEAMIENTO UNCP	ARTURO ALVARADO
18	1.2.2.6		Resolución de Aprobación de Estudio Definitivo	2 días	lun 13/06/16	mar 14/06/16	17	S/. 0.00	Rectorado	Rector
19	1.3		<b>Contratación de Supervisor de Obra - CP</b>	<b>80 días</b>	<b>lun 13/06/16</b>	<b>vie 30/09/16</b>		<b>S/. 0.00</b>		
45	1.4		<b>Ejecución contractual de Supervisor de Obra</b>	<b>30 días</b>	<b>lun 3/10/16</b>	<b>vie 11/11/16</b>		<b>S/. 0.00</b>		
50	1.5		<b>Licitación Publica de Ejecución de Obra</b>	<b>74 días</b>	<b>lun 13/06/16</b>	<b>jue 22/09/16</b>		<b>S/. 0.00</b>		
76	1.6		<b>Ejecución contractual de Ejecución de Obra</b>	<b>467 días</b>	<b>lun 4/01/16</b>	<b>mar 17/10/17</b>		<b>S/. 6,864,639.76</b>		
77	1.6.1		Entrega de Terreno	1 día	vie 23/09/16	vie 23/09/16	75	S/. 0.00	OGAS	Noemi Castañeda
78	1.6.2		Solicitud de Adelanto Directo	5 días	lun 26/09/16	vie 30/09/16	77	S/. 0.00	Consultor	
79	1.6.3		Informe de Adelanto Directo	3 días	lun 3/10/16	mié 5/10/16	78	S/. 0.00	Oficina de Obras	Arquitecto Nicolas V
80	1.6.4		<b>Pago devengado - Adelanto directo (máx 20% del monto contractual)</b>	<b>10 días</b>	<b>jue 6/10/16</b>	<b>mié 19/10/16</b>	<b>79</b>	<b>S/. 1,372,927.95</b>	<b>DGA</b>	<b>Por definir</b>
81	1.6.5		<b>Ejecución de obra</b>	<b>456 días</b>	<b>lun 4/01/16</b>	<b>lun 2/10/17</b>		<b>S/. 2,745,855.91</b>		
82	1.6.5.1		Entrega de Expediente Técnico	7 días	mar 4/10/16	mié 12/10/16	46;77	S/. 0.00	Oficina de Obras	Arquitecto Nicolas V
83	1.6.5.2		Entrega de Terreno	7 días	mar 4/10/16	mié 12/10/16	46;77	S/. 0.00	Oficina de Obras	Arquitecto Nicolas V
84	1.6.5.3		Calendario de Entrega de Materiales	7 días	jue 13/10/16	vie 21/10/16	82	S/. 0.00	Contratista	
85	1.6.5.4		Solicitud de Adelanto de Materiales	15 días	lun 24/10/16	vie 11/11/16	46;78;84	S/. 0.00	Contratista	







PIP 61874\_CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACIÓN E INNO...

Id	Módulo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesos	Costo	Dirección Responsable	Nombre Responsable
86		1.6.5.5	Informe de adelanto de materiales	5 días	lun 14/11/16	vie 18/11/16	85	S/. 0.00	Oficina de Obras	Arquitecto Nicolas V
87		1.6.5.6	Pago devengado - Adelanto de materiales (máx 40% del monto contractual)	10 días	lun 21/11/16	vie 2/12/16	86	S/. 2,745,855.91	DGA	Por definir
88		1.6.5.7	Inicio de Obra	0 días	lun 3/10/16	lun 3/10/16	46;77	S/. 0.00		
89		1.6.5.8	<b>01 ESTRUCTURAS</b>	436 días	lun 4/01/16	lun 4/09/17		S/. 0.00		
205		1.6.5.9	<b>02 ARQUITECTURA</b>	145 días	jue 11/08/16	mié 1/03/17		S/. 0.00		
260		1.6.5.10	<b>03 INSTALACIONES SANITARIAS</b>	104 días	lun 4/01/16	jue 26/05/16		S/. 0.00		
353		1.6.5.11	<b>04 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	126 días	jue 8/09/16	jue 2/03/17	140	S/. 0.00		
399		1.6.5.12	Fin de programación de componente de Infraestructura	0 días	lun 4/09/17	lun 4/09/17	89;205;2	S/. 0.00		
400		1.6.5.13	Conformidad Emitida área especializada	10 días	mar 5/09/17	lun 18/09/17	399	S/. 0.00		
401		1.6.5.14	Conformidad Emitida área usuaria	10 días	mar 19/09/17	lun 2/10/17	400	S/. 0.00		
402		1.6.5.15	Inicio de programación de componente de Equipamiento e Instalación	60 días	mié 22/02/17	mar 16/05/17		S/. 0.00	Area usuaria	
404		1.6.5.16	Conformidad Emitida área especializada	10 días	mié 17/05/17	mar 30/05/17	403	S/. 0.00		
405		1.6.5.17	Conformidad Emitida área usuaria	10 días	mié 31/05/17	mar 13/06/17	404	S/. 0.00		
406		1.6.5.18	Fin de programación de componente de Equipamiento y Mobiliario	0 días	mar 13/06/17	mar 13/06/17	405	S/. 0.00		
407		1.6.6	<b>Gestión de Pagos</b>	241 días	mar 15/11/16	mar 17/10/17		S/. 2,745,855.90	OGA	Noemi Castañeda
408		1.6.6.1	<b>Pago Obra 1</b>	31 días	mar 15/11/16	mar 27/12/16		S/. 57,722.59		
409		1.6.6.1.1	Elaboración de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	mar 15/11/16	mié 23/11/16	88CC+30	S/. 0.00		
410		1.6.6.1.2	Revisión de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	jue 24/11/16	vie 2/12/16	409	S/. 0.00		
411		1.6.6.1.3	Aprobación de Informe	7 días	lun 5/12/16	mar 13/12/16	410	S/. 0.00		
412		1.6.6.1.4	<b>Pago devengado</b>	10 días	mié 14/12/16	mar 27/12/16	411	S/. 57,722.59		
413		1.6.6.2	<b>Pago Obra 2</b>	31 días	mar 27/12/16	mar 7/02/17		S/. 35,012.99		
414		1.6.6.2.1	Elaboración de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	mar 27/12/16	mié 4/01/17	88CC+6C	S/. 0.00		
415		1.6.6.2.2	Revisión de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	jue 5/01/17	vie 13/01/17	414	S/. 0.00		
416		1.6.6.2.3	Aprobación de Informe	7 días	lun 16/01/17	mar 24/01/17	415	S/. 0.00		
417		1.6.6.2.4	<b>Pago devengado</b>	10 días	mié 25/01/17	mar 7/02/17	416	S/. 35,012.99		
418		1.6.6.3	<b>Pago Obra 3</b>	31 días	mar 7/02/17	mar 21/03/17		S/. 145,110.31		
419		1.6.6.3.1	Elaboración de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	mar 7/02/17	mié 15/02/17	88CC+9C	S/. 0.00		
420		1.6.6.3.2	Revisión de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	jue 16/02/17	vie 24/02/17	419	S/. 0.00		
421		1.6.6.3.3	Aprobación de Informe	7 días	lun 27/02/17	mar 7/03/17	420	S/. 0.00		
422		1.6.6.3.4	<b>Pago devengado</b>	10 días	mié 8/03/17	mar 21/03/17	421	S/. 145,110.31		
423		1.6.6.4	<b>Pago Obra 4</b>	31 días	mar 21/03/17	mar 2/05/17		S/. 246,270.61		

PIP 61874\_CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACIÓN E INNO...

Id	Mot de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo	Dirección Responsable	Nombre Responsable
424	1.6.6.4.1		Elaboración de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	mar 21/03/17	mié 29/03/17	88CC+12S/	0.00		
425	1.6.6.4.2		Revisión de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	jue 30/03/17	vie 7/04/17	424	S/. 0.00		
426	1.6.6.4.3		Aprobación de Informe	7 días	lun 10/04/17	mar 18/04/17	425	S/. 0.00		
427	1.6.6.4.4		<b>Pago devengado</b>	<b>10 días</b>	<b>mié 19/04/17</b>	<b>mar 2/05/17</b>	<b>426</b>	<b>S/. 246,270.61</b>		
428	1.6.6.5		<b>Pago Obra 5</b>	<b>31 días</b>	<b>mar 2/05/17</b>	<b>mar 13/06/17</b>		<b>S/. 240,591.29</b>		
429	1.6.6.5.1		Elaboración de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	mar 2/05/17	mié 10/05/17	88CC+15S/	0.00		
430	1.6.6.5.2		Revisión de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	jue 11/05/17	vie 19/05/17	429	S/. 0.00		
431	1.6.6.5.3		Aprobación de Informe	7 días	lun 22/05/17	mar 30/05/17	430	S/. 0.00		
432	1.6.6.5.4		<b>Pago devengado</b>	<b>10 días</b>	<b>mié 31/05/17</b>	<b>mar 13/06/17</b>	<b>431</b>	<b>S/. 240,591.29</b>		
433	1.6.6.6		<b>Pago Obra 6</b>	<b>31 días</b>	<b>mar 13/06/17</b>	<b>mar 25/07/17</b>		<b>S/. 242,839.36</b>		
434	1.6.6.6.1		Elaboración de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	mar 13/06/17	mié 21/06/17	88CC+18S/	0.00		
435	1.6.6.6.2		Revisión de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	jue 22/06/17	vie 30/06/17	434	S/. 0.00		
436	1.6.6.6.3		Aprobación de Informe	7 días	lun 3/07/17	mar 11/07/17	435	S/. 0.00		
437	1.6.6.6.4		<b>Pago devengado</b>	<b>10 días</b>	<b>mié 12/07/17</b>	<b>mar 25/07/17</b>	<b>436</b>	<b>S/. 242,839.36</b>		
438	1.6.6.7		<b>Pago Obra 7</b>	<b>31 días</b>	<b>mar 25/07/17</b>	<b>mar 5/09/17</b>		<b>S/. 269,589.75</b>		
439	1.6.6.7.1		Elaboración de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	mar 25/07/17	mié 2/08/17	88CC+21S/	0.00		
440	1.6.6.7.2		Revisión de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	jue 3/08/17	vie 11/08/17	439	S/. 0.00		
441	1.6.6.7.3		Aprobación de Informe	7 días	lun 14/08/17	mar 22/08/17	440	S/. 0.00		
442	1.6.6.7.4		<b>Pago devengado</b>	<b>10 días</b>	<b>mié 23/08/17</b>	<b>mar 5/09/17</b>	<b>441</b>	<b>S/. 269,589.75</b>		
443	1.6.6.8		<b>Pago Obra 8</b>	<b>31 días</b>	<b>mar 5/09/17</b>	<b>mar 17/10/17</b>		<b>S/. 36,719.00</b>		
444	1.6.6.8.1		Elaboración de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	mar 5/09/17	mié 13/09/17	88CC+24S/	0.00		
445	1.6.6.8.2		Revisión de Informe de Valorización de Avance de Obra	7 días	jue 14/09/17	vie 22/09/17	444	S/. 0.00		
446	1.6.6.8.3		Aprobación de Informe	7 días	lun 25/09/17	mar 3/10/17	445	S/. 0.00		
447	1.6.6.8.4		<b>Pago devengado</b>	<b>10 días</b>	<b>mié 4/10/17</b>	<b>mar 17/10/17</b>	<b>446</b>	<b>S/. 36,719.00</b>		
448	1.6.6.8		<b>Pago Equipamiento y Mobiliario 1</b>	<b>31 días</b>	<b>lun 3/07/17</b>	<b>lun 14/08/17</b>		<b>S/. 736,000.00</b>		
449	1.6.6.8.1		Elaboración de Informe de Entregable 1	7 días	lun 3/07/17	mar 11/07/17	402CC+3S/	0.00		
450	1.6.6.8.2		Revisión de Informe de Entregable 1	7 días	mié 12/07/17	jue 20/07/17	449	S/. 0.00		
451	1.6.6.8.3		Aprobación de Informe	7 días	vie 21/07/17	lun 31/07/17	450	S/. 0.00		
452	1.6.6.8.4		<b>Pago devengado</b>	<b>10 días</b>	<b>mar 1/08/17</b>	<b>lun 14/08/17</b>	<b>451</b>	<b>S/. 736,000.00</b>		
453	1.6.6.8		<b>Pago Equipamiento y Mobiliario 2</b>	<b>31 días</b>	<b>lun 3/07/17</b>	<b>lun 14/08/17</b>		<b>S/. 736,000.00</b>		
454	1.6.6.8.1		Elaboración de Informe de Entregable 2	7 días	lun 3/07/17	mar 11/07/17	402CC+6S/	0.00		
455	1.6.6.8.2		Revisión de Informe de Entregable 2	7 días	mié 12/07/17	jue 20/07/17	454	S/. 0.00		

PIP 61874\_CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PILOTO EN INVESTIGACIÓN E INNO...

Id	Mor de tare	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo	Dirección Responsable	Nombre Responsable
456			1.6.6.8.3	Aprobación de Informe	7 días	vie 21/07/17	lun 31/07/17	455	S/. 0.00	
457			1.6.6.8.4	Pago devengado	10 días	mar 1/08/17	lun 14/08/17	456	S/. 736,000.00	



*Mg. Ketty Edy Quispe Torre*  
**Mg. Ketty Edy Quispe Torre**  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PIP 277443\_MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNCP EL TAMBO HUANCAYO

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesor	Comienzo	Fin	Costo2016	Responsable Dirección	Responsable Persona
1		1	Universidad Nacional del Centro del Perú	167 días		lun 2/05/16	mar 20/12/16	S/. 1,893,824.00		
2		1.1	PIP 277443_MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNCP EL TAMBO HUANCAYO	1 día		lun 2/05/16	lun 2/05/16	S/. 0.00		
3		1.2	EQUIPAMIENTO	167 días		lun 2/05/16	mar 20/12/16	S/. 1,881,254.00		
4		1.2.1	Item 1: Laboratorio Materno Infantil y Salud de la Mujer	165 días		lun 2/05/16	vie 16/12/16	S/. 491,904.00	Decanato Fac. Enfermería	Decano
30		1.2.2	Item 2: Laboratorio del Niño - Crecimiento y Desarrollo	167 días		lun 2/05/16	mar 20/12/16	S/. 191,800.00	Decanato Fac. Enfermería	Decano
56		1.2.3	Item 3: Laboratorio del Adulto	165 días		lun 2/05/16	vie 16/12/16	S/. 1,197,550.00	Decanato Fac. Enfermería	Decano
82		1.3	IMPLEMENTACION	167 días		lun 2/05/16	mar 20/12/16	S/. 12,570.00		
83		1.3.1	Item 1: Implementacion y Capacitación	167 días		lun 2/05/16	mar 20/12/16	S/. 124,914.00	Decanato Fac. Enfermería	Decano



*M. E. Quispe Torre*  
**Mg. Ketty Edy Quispe Torre**  
 SERVICIO GENERAL DE PLANEACION

PIP 300558\_MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNCP, EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN -

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesor	Comienzo	Fin	Costo 2016	Responsable Dirección	Responsable Persona
1		1	Universidad Nacional del Centro del Perú	151 días?		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 11,412,992.40		
2		1.1	PIP 300558_MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNCP, EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	1 día		mié 1/06/16	mié 1/06/16	S/. 0.00		
3		1.2	EQUIPAMIENTO	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 9,229,164.74		
4		1.2.1	Item 1: Laboratorio de Bioprocesos	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 1,961,221.05	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
30		1.2.2	Item 2: Laboratorio de Química Analítica Cuantitativa	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 420,708.50	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
56		1.2.3	Item 3: Laboratorio de Física Química	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 1,768,931.85	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
82		1.2.4	Item 4: Laboratorio de Instrumentación Industrial	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 1,165,232.32	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
108		1.2.5	Item 5: Laboratorio de Química Organica	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 18,809.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
134		1.2.6	Item 6: Laboratorio de Química General Electroquímica	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 507,928.50	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
160		1.2.7	Item 7: Laboratorio de Tecnología	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 2,240,305.04	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
186		1.2.8	Item 8: Laboratorio de Analisis Instrumental	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 971,028.48	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
212		1.2.9	Item 9: Laboratorio de Analisis Químico	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 175,000.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
238		1.3	IMPLEMENTACION	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 555,100.00		
239		1.3.1	Item 1: Laboratorio de Bioprocesos	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 58,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
265		1.3.2	Item 2: Laboratorio de Química Analítica Cuantitativa	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 58,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
291		1.3.3	Item 3: Laboratorio de Física Química	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 58,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
317		1.3.4	Item 4: Laboratorio de Instrumentación Industrial	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 83,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
343		1.3.5	Item 5: Laboratorio de Química Organica	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 58,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
369		1.3.6	Item 6: Laboratorio de Química General Electroquímica	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 58,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
395		1.3.7	Item 7: Laboratorio de Tecnología	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 58,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
421		1.3.8	Item 8: Laboratorio de Analisis Instrumental	151 días		mié 1/06/16	mié 28/12/16	S/. 58,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
447		1.3.9	Item 9: Laboratorio de Analisis Químico	144 días		mié 1/06/16	lun 19/12/16	S/. 58,900.00	Decanato Fac. Ing. Química	Decano
473		1.4	CAPACITACION	1 día?		mié 1/06/16	mié 1/06/16	S/. 20,000.00		
474		1.5	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL	1 día?		mié 1/06/16	mié 1/06/16	S/. 100,000.00		
475		1.6	SUPERVISION	1 día?		mié 1/06/16	mié 1/06/16	S/. 47,420.00		



*Mg. Ketty Edy Quispe Torre*  
**Mg. Ketty Edy Quispe Torre**  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO

PIP\_296440CREACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS-UNCP DISTRITO DE RIO NEGRO

Id	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Item	Metrado
1	PIP_296440:Creacion de Aulas y Servicios Higienicos de la Facultad de	1 día?	dom 22/05/16	lun 23/05/16		
2	Inicio de programación de Componente de Infraestructura	225 días	dom 22/05/16	lun 2/01/17		
3	Elaboración y aprobación de Expediente Técnico	117 días	dom 22/05/16	vie 16/09/16		
19	Contratación de Supervisor de Obra - CP	80 días	mié 14/09/16	sáb 3/12/16		
45	Ejecución contractual de Supervisor de Obra	30 días	sáb 3/12/16	lun 2/01/17		
50	Licitación Publica de Ejecución de Obra	74 días	mié 14/09/16	dom 27/11/16		
51	Licitación Pública	74 días	mié 14/09/16	dom 27/11/16		
52	Actos Preparatorios	22 días	mié 14/09/16	jue 6/10/16		
53	Requerimiento de Obras a OGA (TDR, EETT) recibido y aprobado	2 días	mié 14/09/16	vie 16/09/16 OGAS		Noemi Castañeda
54	Elaboración de los TDR/EETT	5 días	vie 16/09/16	mié 21/09/16 OGAS		Noemi Castañeda
55	Elaboración y confirmación de disponibilidad presupuestal	3 días	mié 21/09/16	sáb 24/09/16 Presupuesto/OG		Noemi Castañeda
56	Actualización en el PAC	2 días	mié 21/09/16	vie 23/09/16 OGAS		Noemi Castañeda
57	Aprobación del Expediente de Contratación	2 días	sáb 24/09/16	lun 26/09/16 OGAS		Noemi Castañeda
58	Designación del Comité Especial	2 días	lun 26/09/16	mié 28/09/16 Rectorado		Rector
59	Elaboración de bases por parte del Comité Especial	5 días	mié 28/09/16	lun 3/10/16 Comité Especial		te de Comité Especial
60	Revisión y Aprobación de bases	3 días	lun 3/10/16	jue 6/10/16 Rectorado		Rector
61	Proceso de selección	39 días	jue 6/10/16	lun 14/11/16		
62	Convocatoria - CP	2 días	jue 6/10/16	sáb 8/10/16 OGAS		Noemi Castañeda
63	Registro de participantes	22 días	sáb 8/10/16	dom 30/10/16 OGAS		Noemi Castañeda
64	Formulación de Consultas y Observaciones	5 días	sáb 8/10/16	jue 13/10/16 OGAS		Noemi Castañeda
65	Absolución de Consultas y Observaciones	5 días	jue 13/10/16	mar 18/10/16 OGAS		Noemi Castañeda
66	Bases Integradas	2 días	mar 18/10/16	jue 20/10/16 OGAS		Noemi Castañeda
67	Presentación de Ofertas	5 días	jue 20/10/16	mar 25/10/16 OGAS		Noemi Castañeda
68	Evaluación de Ofertas	3 días	mar 25/10/16	vie 28/10/16 OGAS		Noemi Castañeda
69	Calificación de Ofertas	1 día	vie 28/10/16	sáb 29/10/16 OGAS		Noemi Castañeda
70	Buena Pro otorgada y notificada	8 días	sáb 29/10/16	dom 6/11/16 OGAS		Noemi Castañeda
71	Consentimiento de la Buena Pro	8 días	dom 6/11/16	lun 14/11/16 OGAS		Noemi Castañeda
72	Suscripción de contrato	13 días	lun 14/11/16	dom 27/11/16		
73	Presentación de documentos	7 días	lun 14/11/16	lun 21/11/16 Ganador Buena l		
74	Revisión de documentos	5 días	lun 21/11/16	sáb 26/11/16		
75	Firma de Contrato	1 día	sáb 26/11/16	dom 27/11/16 OGAS		Noemi Castañeda
76	Ejecución contractual Etapa Final	215 días	dom 22/05/16	vie 23/12/16		



*Mg. Ketty Edy Quispe Torre*  
 Mg. Ketty Edy Quispe Torre  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION

PIP\_296440CREACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS-UNCP DISTRITO DE RIO NEGRO

Id	Descripción Partida	Duración	Inicio	Fin	Item	Metrado
77	Servicio Desarrollado - Fin de Obra	50 días	dom 22/05/16	lun 11/07/16	Area Usuaría	
78	Ampliacion de Obra	90 días	lun 11/07/16	dom 9/10/16		
79	Etapa de Recepcion de Obra	20 días	dom 9/10/16	sáb 29/10/16	Area Usuaría	
80	Observaciones de Obra	20 días	sáb 29/10/16	vie 18/11/16		
81	Conformidad de Entrega de Obra	10 días	vie 18/11/16	lun 28/11/16		
82	Liquidaciones de Obra	20 días	lun 28/11/16	dom 18/12/16	OGA	
83	Devengado	5 días	dom 18/12/16	vie 23/12/16		
84	<b>Gestión de Pagos de Obras y Equipamiento</b>	<b>155 días</b>	<b>lun 11/07/16</b>	<b>mar 13/12/16</b>		
85	Pago Obra 1 - 2016	31 días	lun 11/07/16	jue 11/08/16		
90	Pago Obra 2 - 2016	31 días	jue 11/08/16	dom 11/09/16		
95	Pago Obra 3 - 2016	31 días	dom 11/09/16	mié 12/10/16		
100	Pago Obra 4 - 2016	31 días	mié 12/10/16	sáb 12/11/16		
105	Pago Obra 5 - 2016	31 días	sáb 12/11/16	mar 13/12/16		
110	Pago Obra 6 - 2016	31 días	sáb 12/11/16	mar 13/12/16		



*Ketty Edy Quispe Torre*  
**Mg. Ketty Edy Quispe Torre**  
 JEFTE (H) OFICINA GENERAL DE PLANEACION

PIP 260231\_MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO EN LA UNCP HUANCAYO - JUNIN

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesor	Comienzo	Fin	Costo2016	Responsable Dirección	Responsable Persona
1		1	Universidad Nacional del Centro del Perú	158 días		mié 1/06/16	vie 6/01/17	S/. 6,208,228.00		
2		1.1	INICIO	1 día		mié 1/06/16	mié 1/06/16	S/. 0.00		
3		1.2	Adquisición de una flota nueva de ómnibus y camionetas con combustible diésel y /o gasolina y capacitación del personal	158 días		mié 1/06/16	vie 6/01/17	S/. 6,208,228.00	Of. Gral. De Abastecimientos/Oficina de Obras/ Unidad de Transporte	CPC. Noemi Castañeda/Lic. Juan Espinoza/CPC. Adita
4		1.2.1	Actos Preparatorios	42 días		mié 1/06/16	jue 28/07/16	S/. 0.00		
12		1.2.2	Proceso de selección	38 días		vie 29/07/16	mar 20/09/16	S/. 0.00		
22		1.2.3	Ejecución contractual	78 días		mié 21/09/16	vie 6/01/17	S/. 6,208,228.00		
23		1.2.3.1	Contrato firmado	11 días	21	mié 21/09/16	mié 5/10/16	S/. 0.00	Director Oficina General de Abas	Ing. Waldir Astorayme
24		1.2.3.2	Generacion de orden de compra	5 días	23	jue 6/10/16	mié 12/10/16	S/. 0.00	Oficina de Servicios Generales	Vilma Meza
25		1.2.3.3	Servicio Desarrollado	60 días	24	mié 12/10/16	dom 11/12/16	S/. 0.00	Proveedor	
26		1.2.3.4	Conformidad Emitida área usuaria	10 días	25	lun 12/12/16	vie 23/12/16	S/. 0.00	Of. Gral. De Abastecimientos/OI	CPC. Noemi Castañeda/
27		1.2.3.5	Devengado	5 días	26	lun 26/12/16	vie 30/12/16	S/. 0.00	Oficina de Servicios Generales	Vilma Meza
28		1.2.3.6	Pago	5 días	27	lun 2/01/17	vie 6/01/17	S/. 6,208,228.00	Oficina de tesorería	Paula Chumbimuni



*Mg. Ketty Edy Quispe Torre*  
 Mg. Ketty Edy Quispe Torre  
 OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN



PIP 108769\_CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA EN LA PLANTA PILOTO METALURGICA DE YAUROS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA Y DE MATERIAL

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin	Costo2016	Responsable Dirección	Responsable Persona
1		1	Universidad Nacional del Centro del Perú	195 días?		vie 1/04/16	jue 29/12/16	S/. 0.00		
2		1.1	Inicio	1 día?		vie 1/04/16	vie 1/04/16	S/. 0.00		
3		1.2	PIP Nº 108769: CONST Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE QUIMICA ANALITICA EN LA PLANTA PILOTO METALURGICA DE YAUROS DE LA FIMM-UNCP-HUANCVAYO	195 días?		vie 1/04/16	jue 29/12/16	S/. 0.00	Of. Gral. De Abastecimientos/Oficina de Obras/ Unidad de Transporte	CPC. Noemi Castañeda/Lic. Juan Espinoza/CPC. Adita
4		1.2.1	CULMINACION DE OBRA	1 día?		vie 1/04/16	vie 1/04/16	S/. 0.00		
5		1.2.2	RECEPCION DE OBRA	77 días		vie 1/04/16	lun 18/07/16	S/. 0.00		
6	✓	1.2.2.1	INFORME DEL SUPERVISOR	5 días		vie 1/04/16	jue 7/04/16	S/. 0.00		
7	✓	1.2.2.2	DESIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCION	7 días	6	vie 8/04/16	lun 18/04/16	S/. 0.00		
8	✓	1.2.2.3	VERIFICACION DE LA CULMINACION DE OBRA	20 días	7	mar 19/04/16	lun 16/05/16	S/. 0.00		
9	✓	1.2.2.4	VERIFICACION DE OBSERVACIONES	10 días	8	mar 17/05/16	lun 30/05/16	S/. 0.00	of. General e obras	
10		1.2.2.5	INFORME DEL SUPERVISOR	3 días	9	mar 31/05/16	jue 2/06/16	S/. 0.00	supervisor de obra - externo	
11		1.2.2.6	VERIFICACION POR EL COMITÉ	7 días	10	vie 3/06/16	lun 13/06/16	S/. 0.00	comité de recepcion	
12		1.2.2.7	INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RECEPCION	5 días	11	mar 14/06/16	lun 20/06/16	S/. 0.00		
13		1.2.2.8	PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD	5 días	12	mar 21/06/16	lun 27/06/16	S/. 0.00		
14		1.2.2.9	CONCILIACION Y/O ARBITRAJE	15 días	13	mar 28/06/16	lun 18/07/16	S/. 0.00	of. Obras y empresa contratista	
15		1.2.3	LIQUIDACION DE OBRA	80 días		mar 19/07/16	lun 7/11/16	S/. 0.00		
16		1.2.3.1	PRESENTACION DE LA LIQUIDACION POR EL CONTRATISTA	30 días	14	mar 19/07/16	lun 29/08/16	S/. 0.00		
17		1.2.3.2	PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD	30 días	16	mar 30/08/16	lun 10/10/16	S/. 0.00		
18		1.2.3.3	PRONUNCIAMIENTO DEL CONTRATISTA	10 días	17	mar 11/10/16	lun 24/10/16	S/. 0.00		
19		1.2.3.4	CONCILIACION Y/O ARBITRAJE	10 días	18	mar 25/10/16	lun 7/11/16	S/. 0.00		
20		1.2.4	PAGOS PENDIENTES	38 días		mar 8/11/16	jue 29/12/16	S/. 0.00		
21		1.2.4.1	VALORIZACION Nº 01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01	5 días	19	mar 8/11/16	lun 14/11/16	S/. 0.00		
22		1.2.4.2	VALORIZACION Nº 02 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01	5 días	21	mar 15/11/16	lun 21/11/16	S/. 0.00		
23		1.2.4.3	PAGO SUPERVISION DE OBRA ADICIONAL Nº 01	10 días	22	lun 21/11/16	jue 1/12/16	S/. 0.00		
24		1.2.4.4	LIQUIDACION (REAJUSTES, DEDUCCIONES, GASTOS GENERALES, INTERESES, PENALIDADES)	20 días	23	vie 2/12/16	jue 29/12/16	S/. 0.00		



*Mg. Ketty Edy Quispe Torre*  
**Mg. Ketty Edy Quispe Torre**  
 JEFE (a) OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN PLAN DE CIERRE PIP - UNCP

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Dirección Responsable	Persona Responsable	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Estado
1	1	93349.CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO	S/.6,018.79			44 días	vie 9/09/16	mié 9/11/16		Tarea futura
2	1.1	Cierre de Proyecto	S/.6,018.79			44 días	vie 9/09/16	mié 9/11/16		Tarea futura
3	1.1.1	Suscripcion del Acta de Recepcion	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	vie 9/09/16	jue 15/09/16		Tarea futura
4	1.1.2	Liquidacion del Proyecto	S/.6,018.79 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	vie 16/09/16	jue 22/09/16	3	Tarea futura
5	1.1.3	Aprobacion de la Liquidacion del Proyecto	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	4 días	vie 23/09/16	mié 28/09/16	4	Tarea futura
6	1.1.4	Expediente de Transferencia	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	8 días	jue 29/09/16	lun 10/10/16	5	Tarea futura
7	1.1.5	Aprobacion de la Transferencia	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	15 días	mar 11/10/16	lun 31/10/16	6	Tarea futura
8	1.1.6	Elaboracion del Formato SNIP 14	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	mar 1/11/16	lun 7/11/16	7	Tarea futura
9	1.1.7	Registro en el BP del informe de Cierre	S/.0.00 UNIDAD EVALUADORA		ECON. ARTURO ALVAR	2 días	mar 8/11/16	mié 9/11/16	8	Tarea futura



*Mg. Ketty Edy Quispe Torre*  
**Mg. Ketty Edy Quispe Torre**  
 JEFE (a) OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN PLAN DE CIERRE PIP - UNCP

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Dirección Responsable	Persona Responsable	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Estado
1	1	110821.CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNCP - EL MANTARO	S/.37,109.89			44 días	lun 11/07/16	jue 8/09/16		Tarea futura
2	1.1	Cierre de Proyecto	S/.37,109.89			44 días	lun 11/07/16	jue 8/09/16		Tarea futura
3	1.1.1	Suscripcion del Acta de Recepcion	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	lun 11/07/16	vie 15/07/16		Tarea futura
4	1.1.2	Liquidacion del Proyecto	S/.37,109.89 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	lun 18/07/16	vie 22/07/16	3	Tarea futura
5	1.1.3	Aprobacion de la Liquidacion del Proyecto	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	4 días	lun 25/07/16	jue 28/07/16	4	Tarea futura
6	1.1.4	Expediente de Transferencia	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	8 días	vie 29/07/16	mar 9/08/16	5	Tarea futura
7	1.1.5	Aprobacion de la Transferencia	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	15 días	mié 10/08/16	mar 30/08/16	6	Tarea futura
8	1.1.6	Elaboracion del Formato SNIP 14	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	mié 31/08/16	mar 6/09/16	7	Tarea futura
9	1.1.7	Registro en el BP del informe de Cierre	S/.0.00 UNIDAD EVALUADORA		ECON. ARTURO ALVAR	2 días	mié 7/09/16	jue 8/09/16	8	Tarea futura



*Juan*  
 Mg. Juan Santiago Espinoza Montes  
 Jefe de la Oficina de Administración de Obras



*Ketty*  
 Mg. Ketty Edy Quispe Torres  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN PLAN DE CIERRE PIP - UNCP

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Dirección Responsable	Persona Responsable	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Estado
1	1	93349. CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO	S/ 6,018.79			44 días	vie 9/09/16	mié 9/11/16		Tarea futura
2	1.1	Cierre de Proyecto	S/ 6,018.79			44 días	vie 9/09/16	mié 9/11/16		Tarea futura
3	1.1.1	Suscripción del Acta de Recepcion	S/ 0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	vie 9/09/16	jue 15/09/16		Tarea futura
4	1.1.2	Liquidacion del Proyecto	S/ 6,018.79 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	vie 16/09/16	jue 22/09/16	3	Tarea futura
5	1.1.3	Aprobacion de la Liquidacion del Proyecto	S/ 0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	4 días	vie 23/09/16	mié 28/09/16	4	Tarea futura
6	1.1.4	Expediente de Transferencia	S/ 0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	8 días	jue 29/09/16	lun 10/10/16	5	Tarea futura
7	1.1.5	Aprobacion de la Transferencia	S/ 0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	15 días	mar 11/10/16	lun 31/10/16	6	Tarea futura
8	1.1.6	Elaboracion del Formato SNIP 14	S/ 0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	mar 1/11/16	lun 7/11/16	7	Tarea futura
9	1.1.7	Registro en el BP del informe de Cierre	S/ 0.00 UNIDAD EVALUADORA		ECON. ARTURO ALVAR	2 días	mar 8/11/16	mié 9/11/16	8	Tarea futura



*Juan*  
 Mg. Juan Santiago Espinoza Montes  
 Jefe de la Oficina de Administración de Obras





*Ketty Edy Quispe Torre*  
 Mg. Ketty Edy Quispe Torre  
 JEFE (a) OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN PLAN DE CIERRE PIP - UNCP

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Dirección Responsable	Persona Responsable	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Estado
1	1	137386.MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO - REGION JUNIN	S/.673.20			44 días	lun 31/10/16	jue 29/12/16		Tarea futura
2	1.1	Cierre de Proyecto	S/.673.20			44 días	lun 31/10/16	jue 29/12/16		Tarea futura
3	1.1.1	Suscripcion del Acta de Recepcion	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	lun 31/10/16	vie 4/11/16		Tarea futura
4	1.1.2	Liquidacion del Proyecto	S/.673.20 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	lun 7/11/16	vie 11/11/16	3	Tarea futura
5	1.1.3	Aprobacion de la Liquidacion del Proyecto	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	4 días	lun 14/11/16	jue 17/11/16	4	Tarea futura
6	1.1.4	Expediente de Transferencia	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	8 días	vie 18/11/16	mar 29/11/16	5	Tarea futura
7	1.1.5	Aprobacion de la Transferencia	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	15 días	mié 30/11/16	mar 20/12/16	6	Tarea futura
8	1.1.6	Elaboracion del Formato SNIP 14	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	7	Tarea futura
9	1.1.7	Registro en el BP del informe de Cierre	S/.0.00 UNIDAD EVALUADORA		ECON. ARTURO ALVAR	2 días	mié 28/12/16	jue 29/12/16	8	Tarea futura

  
 Mg. Juan Santiago Espinoza Montes
   
 Jefe de la Oficina de Administración de Obras


  

  
 Mg. Ketty Eddy Quispe Torre
   
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANNIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN PLAN DE CIERRE PIP - UNCP

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Dirección Responsable	Persona Responsable	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Estado
1	1	45664.CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS UNCP - TARMA	S/.46,356.70			59 días	mar 19/04/16	vie 8/07/16		Retrasada
2	1.1	<b>Cierre de Proyecto</b>	S/.46,356.70			59 días	mar 19/04/16	vie 8/07/16		Retrasada
3	1.1.1	Suscripción del Acta de Recepcion	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	mar 19/04/16	lun 25/04/16		Completada
4	1.1.2	Liquidacion del Proyecto	S/.46,356.70 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	20 días	mar 26/04/16	lun 23/05/16	3	Completada
5	1.1.3	Aprobacion de la Liquidacion del Proyecto	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	4 días	mar 24/05/16	vie 27/05/16	4	Completada
6	1.1.4	Expediente de Transferencia	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	8 días	lun 30/05/16	mié 8/06/16	5	Retrasada
7	1.1.5	Aprobacion de la Transferencia	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	15 días	jue 9/06/16	mié 29/06/16	6	Tarea futura
8	1.1.6	Elaboracion del Formato SNIP 14	S/.0.00 UE		MG. JUAN ESPINOZA MONT	5 días	jue 30/06/16	mié 6/07/16	7	Tarea futura
9	1.1.7	Registro en el BP del informe de Cierre	S/.0.00 UNIDAD EVALUADORA	ECON. ARTURO ALVAR	ECON. ARTURO ALVAR	2 días	jue 7/07/16	vie 8/07/16	8	Tarea futura



*Juan*  
 Mg. Juan Santiago Espinoza Montes  
 Jefe de la Oficina de Administración de Obras



*Ketty*  
 Mg. Ketty Eddy Quispe Torre  
 JEFE IN OGCINA GENERAL DE PLANNICACION